

Nom MO	Toutes ME	Masse d'eau	Volet Prévisionnel	Thème prévisionnel	Code Action Prévisionnelle	Action Prévisionnelle	Phase	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Modis Prév/ajusté	Taux prévisionnel XI programme	Montants prév. AELB	Quantité totale prévisionnelle	Unité prévisionnelle	Quantité totale ajustée	Unité réalisée	Opération	Explications (coordonnateurs)
Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural du Limousin	VRAI		RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux aquatiques	AGR02	Accompagnement individuel	Phase 3	10800	0	oui	50	0	36	jours	0	jours	AGR02 - 10/05/2017 00:00:33 - CTVA_INI - CIVAML - TTE_ME	L'animation portée en 2017 et en 2018 rend compte de l'absence de sollicitation pour de l'accompagnement individuel - ANNULATION
Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural du Limousin	VRAI		RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux aquatiques	AGR03	Accompagnement collectif	Phase 3	39900	39835	oui	50	19917.5	133	jours	163	jours	AGR03 - 10/05/2017 00:00:32 - CTVA_INI - CIVAML - TTE_ME	Ajustement mineur
CC Creuse Grand Sud	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM01	Animation et suivi des travaux cours d'eau	Phase 3	33750	25000	oui	50	12500	187.5	jours	134	jours	ANIM01 - 07/07/2016 11:17:04 - CTVA_INI - CCCGS - TTE_ME	Ajustement des coûts au regard du temps de travail réel sur le CTVA
PETR Monts et Barrages	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM01	Animation et suivi des travaux cours d'eau	Phase 3	45301.13	36450	oui	50	18225	168	jours	168	jours	ANIM01 - 13/10/2016 10:17:55 - CTVA_INI - PETRMB - TTE_ME	Ajustement des coûts
PETR Monts et Barrages	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM01	Animation et suivi des travaux cours d'eau	Phase 3	34953.8	32050	oui	50	16025	168	jours	168	jours	ANIM01 - 13/10/2016 10:35:35 - CTVA_INI - PETRMB - TTE_ME	Ajustement des coûts
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM01	Animation et suivi des travaux cours d'eau	Phase 3	17940	16000	oui	50	8000	70.5	jours	65	jours	ANIM01 - 14/10/2016 13:44:48 - CTVA_INI - FD23 - TTE_ME	Ajustement du coût d'opération
Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural du Limousin	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM03	Animation du volet agricole	Phase 3	9360	9229	oui	50	4614.5	31	jours	36	jours	ANIM03 - 28/09/2016 16:05:02 - CTVA_INI - CIVAML - TTE_ME	Ajustement mineur
CC Vézère Monédières Millesources	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM01	Animation et suivi des travaux cours d'eau	Phase 3	32733.2	32000	oui	50	16000	164.5	jours	150	jours	ANIM01 - 31/08/2016 14:18:57 - CTVA_INI - CCV2M - TTE_ME	Ajustement des coûts
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM05	Animation et suivi des actions forestières	Phase 3	10283	10374	oui	50	5187	41.2	jours	41.2	jours	ANIM05 - 13/09/2016 16:40:01 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME	Ajustement des coûts
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM07	Animation (autres)	Phase 3	19073	13000	oui	50	6500	61.8	jours	45	jours	ANIM07 - 13/09/2016 17:27:38 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME	Réduction des temps de travail de la CAT peu mobilisé par les MO + restructuration interne
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM07	Animation (autres)	Phase 3	10000	0	oui	50	0	39	jours	0	jours	ANIM07 - 16/09/2016 16:32:18 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME	Le projet éducatif est abandonné (baisse des crédits + restructuration interne)
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM09	Coordination du programme	Phase 3	41128	43000	oui	50	21500	164.8	jours	164.8	jours	ANIM09 - 13/09/2016 17:40:47 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME	Ajustement des coûts
CC Creuse Sud Ouest	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Animation et coordination du programme	ANIM05	Animation et suivi des actions forestières	Phase 3	11750	0	oui	50	0	51	jours	0	jours	ANIM05 - 30/08/2016 16:06:17 - CTVA_INI - CCCIATE-BRV - TTE_ME	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Limousin Nature Environnement	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Information, sensibilisation et communication	COMMO4	Information et sensibilisation du public	Phase 3	4450	5000	oui	50	2500	10	jrnées organisé	10	jrnées organisé	COMMO4 - 26/09/2016 17:09:57 - CTVA_INI - LNE - TTE_ME	Ajustement des coûts
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Information, sensibilisation et communication	COMMO5	Education à l'environnement des scolaires	Phase 3	20500	0	oui	50	0	6	classes	0	classes	COMMO5 - 16/09/2016 16:29:10 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME	Le projet éducatif est abandonné (baisse des crédits + restructuration interne)
PETR Monts et Barrages	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Information, sensibilisation et communication	COMMO1	Mise en place d'outils de communication	Phase 3	1000	0	oui	50	0	2	outils	0	jours	COMMO1 - 13/10/2016 12:24:23 - CTVA_INI - PETRMB - TTE_ME	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin	FAUX	FRGR1142	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration de la continuité écologique	CONT01	Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage)	Phase 3	0	60000	oui	70	42000	0	nbre	1	jours	CONT01 - 31/05/2018 11:47:29 - CTVA_INI - PNRML - FRGR1142	Report de la phase 2 en phase 3 : problème instruction dossier DDT + manque d'anticipation propriétaire avant mise en demeure
CC Creuse Sud Ouest	FAUX	FRGR1705	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration de la continuité écologique	CONT03	Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)	Phase 3	2000	0	oui	0	0	2	nbre	2	jours	CONT03 - 05/10/2016 11:05:24 - CTVA_INI - CCCIATE-BRV - FRGR1705	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)

CC Vézère Monédières Millesources	FAUX	FRGR0356	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration de la continuité écologique	CONT02	Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (grand ouvrage)	Phase 3	0	194400	oui	0	0	0	0	ouvrages concernés	1	CONT02 - 16/09/2016 16:16:01 - CTVA_INI - CCV2M - FRGR0356	Plan d'eau communal de Tarnac - étude réalisée conformément en phase 1 - La commune souhaite accélérer la mise en œuvre des travaux prévue initialement en phase 4 pour un budget de 300 000 €. Le scénario d'aménagement est validé. Le DLE est en cours d'instruction. Les travaux peuvent débuter début 2019.
CC Creuse Grand Sud	FAUX	FRGR0372	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration de la continuité écologique	CONT03	Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)	Phase 3	12000	9000	oui	70	6300	4	nombre	2	CONT03 - 29/08/2016 15:12:18 - CTVA_INI - CCCGS - FRGR0372	Réajustement des coûts - 2 ouvrages reportés en phase 4	
CC Creuse Grand Sud	FAUX	FRGR0372	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration de la continuité écologique	CONT04	Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)	Phase 3	10000	4000	oui	50	2000	3	nombre	1	CONT04 - 29/08/2016 10:00:35 - CTVA_INI - CCCGS - FRGR0372	2 ouvrages reportés en phase 4 (consultation propriétaire)	
CC Creuse Sud Ouest	FAUX	FRGR1666	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration de la continuité écologique	CONT02	Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (grand ouvrage)	Phase 3	0	17064	oui	70	11944.8	3	nombre	2	CONT02 - 13/09/2016 12:12:50 - CTVA_INI - CCCIATE-BRV - FRGR1666	Report de la phase 2 sur phase 3-Etude faite.	
PETR Monts et Barrages	FAUX	FRGR0357b	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration de la continuité écologique	CONT04	Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)	Phase 3	12000	0	oui	0	0	3	nombre	0	CONT04 - 11/10/2016 19:01:23 - CTVA_INI - PETRMB - FRGR0357b	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)	
CC Creuse Sud Ouest	FAUX	FRGR1657	ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Etudes complémentaires ou préalables à des actions	ETUD03	Diagnostic et étude d'aide à la décision petits ouvrages hydrauliques	Phase 3	800	0	oui	50	0	1	nombre	0	ETUD03 - 10/05/2017 00:00:15 - CTVA_INI - CCCIATE-BRV - FRGR1657	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)	
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1686	ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Etudes complémentaires ou préalables à des actions	ETUD04	Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs	Phase 3	0	10000	oui	50	5000	1	nombre	1	ETUD04 - 14/10/2016 13:40:17 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1686	Report de la phase 2 sur la phase 3	
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne	FAUX	FRGR1675	ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Etudes complémentaires ou préalables à des actions	ETUD13	Autre étude complémentaire ou préalable	Phase 3	3000	0	oui	50	0	12	nombre	0	ETUD13 - 04/10/2016 16:33:43 - CTVA_INI - FD87 - FRGR1675	Opération sur l'une des 4 nouvelles masses d'eau du CTMA - opération annulée ou reportée en phase 4 faute de temps et de moyen	
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	VRAI		RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH01	Acquisition foncière	Phase 3	30000	0	oui	70	0	12	Ha	0	Ha	GEZH01 - 05/10/2016 16:56:22 - CTVA_INI - CENL - TTE_ME	Report phase 4
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1270	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	10000	15000	oui	50	7500	2.5	Ha	2.5	Ha	GEZH02 - 05/10/2016 14:17:55 - CTVA_INI - CENL - FRGR1270	Ajustement des coûts suite devis
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1666	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	10000	0	oui	50	0	3.33	Ha	0		GEZH02 - 05/10/2016 14:19:35 - CTVA_INI - CENL - FRGR1666	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1245	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	15000	35000	oui	50	17500	11.66	Ha	12	Ha	GEZH02 - 05/10/2016 14:21:10 - CTVA_INI - CENL - FRGR1245	Ajustement des coûts suite devis
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1076	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	10000	0	oui	50	0	3.33	Ha	0		GEZH02 - 05/10/2016 15:22:47 - CTVA_INI - CENL - FRGR1076	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Office National de la Forêt	FAUX	FRGR0356	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	78000	23000	oui	50	11500	10	Ha	2		GEZH02 - 19/10/2016 13:25:26 - CTVA_INI - ONF - FRGR0356	Ajustement lié à des restrictions internes - cependant en COTECH sera étudiée la possibilité de mobiliser ces crédits pour de l'acquisition de zones humides (12 ha) par un GSF
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1142	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	10000	17000	oui	50	8500	4.33	Ha	4.33	Ha	GEZH02 - 05/10/2016 15:30:11 - CTVA_INI - CENL - FRGR1142	Ajustement des coûts suite devis
CC Creuse Sud Ouest	FAUX	FRGR1666	ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Etudes complémentaires ou préalables à des actions	ETUD12	Etude de maîtrise d'œuvre (définition et suivi des travaux)	Phase 3	20000	0	oui	50	0	25	nombre	0		ETUD12 - 13/09/2016 14:11:10 - CTVA_INI - CCCIATE-BRV - FRGR1666	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
CC Creuse Sud Ouest	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Etudes complémentaires ou préalables à des actions	ETUD13	Autre étude complémentaire ou préalable	Phase 3	3100	0	oui	50	0	1	nombre	0		ETUD13 - 05/09/2016 16:47:44 - CTVA_INI - CCCIATE-BRV - TTE_ME	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1693	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST01	Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles	Phase 3	0	10000	oui	50	5000	1250	ml	925		REST01 - 14/10/2016 11:24:28 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1693	Report de la phase 2 sur la phase 3

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1693	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST01	Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles	Phase 3	13500	0	oui	50	0	1250	ml	0	REST01 - 14/10/2016 11:24:28 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1693	Annulation ou report sur phase 4 - sera étudié en 2019	
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne	FAUX	FRGR0357a	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST03	Restauration du lit mineur et diversification des écoulements	Phase 3	22000	0	oui	50	0	200	ml	0	ml	REST03 - 04/10/2016 15:24:19 - CTVA_INI - FD87 - FRGR0357a	Opération dont le report en phase 4 sera étudié courant 2019
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1705	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST05	Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail	Phase 3	0	1800	oui	50	900	2	nbre	1	nbre	REST05 - 14/10/2016 12:27:26 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1705	Report de la phase 2 sur la phase 3
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1705	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST05	Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail	Phase 3	5400	0	oui	50	0	3	nbre	0	nbre	REST05 - 14/10/2016 12:27:26 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1705	Annulation ou report sur phase 4 - sera étudié en 2019
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1693	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST05	Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail	Phase 3	0	9000	oui	50	4500	5.5	nbre	5	nbre	REST05 - 14/10/2016 13:12:45 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1693	Annulation ou report sur phase 4 - sera étudié en 2019
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1693	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST05	Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail	Phase 3	13500	0	oui	50	0	7.5	nbre	0	nbre	REST05 - 14/10/2016 13:12:45 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1693	Opération dont le report en phase 4 sera étudié courant 2019
CC Creuse Grand Sud	FAUX	FRGR1306	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST05	Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail	Phase 3	16000	5000	oui	50	2500	7	nbre	1		REST05 - 29/08/2016 14:39:40 - CTVA_INI - CCCGS - FRGR1306	Report de 6 aménagements en phase 4 (consultation exploitants)
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1693	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST06	Aménagement agricole pour la mise en défens des berges	Phase 3	0	5600	oui	50	2800	1854.2	ml	1400	ml	REST06 - 14/10/2016 11:39:56 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1693	Annulation ou report sur phase 4 - sera étudié en 2019
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1693	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST06	Aménagement agricole pour la mise en défens des berges	Phase 3	9095	0	oui	50	0	2600	ml	0	ml	REST06 - 14/10/2016 11:39:56 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1693	Report de la phase 2 sur la phase 3
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1705	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST06	Aménagement agricole pour la mise en défens des berges	Phase 3	0	1600	oui	50	800	498	ml	400	ml	REST06 - 14/10/2016 12:01:31 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1705	Report de la phase 2 sur la phase 3
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse	FAUX	FRGR1705	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST06	Aménagement agricole pour la mise en défens des berges	Phase 3	3889.08	0	oui	50	0	996	ml	0	ml	REST06 - 14/10/2016 12:01:31 - CTVA_INI - FD23 - FRGR1705	Opération dont le report en phase 4 sera étudié courant 2019
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne	FAUX	FRGR0356	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST11	Autres travaux ou aménagements (dont plantation ripisylve)	Phase 3	22000		oui	50	0	8	stations		stations	REST11 - 04/10/2016 17:17:01 - CTVA_INI - FD87 - FRGR0356	Opération dont le report en phase 4 sera étudié courant 2019

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne	FAUX	FRGR0370	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Restauration et entretien des cours d'eau	REST11	Autres travaux ou aménagements (dont plantation ripisylve)	Phase 3	15000		oui	50	0	6 stations	stations	REST11 - 05/10/2016 09:27:47 - CTVA_INI - FD87 - FRGR0370	Opération dont le report en phase 4 sera étudié courant 2019
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR2235	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	15000		0 oui	50	0	5 Ha	0	GEZH02 - 05/10/2016 15:33:34 - CTVA_INI - CENL - FRGR2235	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1693	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	0	5000	oui	50	2500	0 Ha	5	GEZH02 - 05/10/2016 15:39:59 - CTVA_INI - CENL - FRGR1693	
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1428	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	0	11000	oui	50	5500	0 Ha	3	GEZH02 - 07/11/2018 10:18:01 - CTVA_INI - CENL - FRGR1428	
CC Creuse Sud Ouest	FAUX	FRGR1666	ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Suivis scientifiques	SUIV01	Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.)	Phase 3	2400		0 oui	50	0	3 stations	0 stations	SUIV01 - 05/09/2016 14:33:53 - CTVA_INI - CCCIATE-BRV - FRGR1666	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
CC Creuse Sud Ouest	VRAI		ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Suivis scientifiques	SUIV06	Autre suivi milieu aquatiques	Phase 3	2000		0 oui	50	0	5 stations	0 stations	SUIV06 - 13/09/2016 16:10:04 - CTVA_INI - CCCIATE-BRV - TTE_ME	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement de la Corrèze	FAUX	FRGR0357b	ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION	Etudes complémentaires ou préalables à des actions	ETUD04	Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs	Phase 3	42633.33	42 633.00	oui	50	21 316.50	20 nbre	0 nbre	ETUD04 - 10/05/2017 00:00:41 - CTVA_INI - CPIE19 - FRGR0357b	L'émergence d'une dynamique sur les masses d'eau expérimentées pour cette opération tarde auprès des propriétaires. Il est proposé ici un report de la phase 2 sur la phase 3 (pas d'émofications de budget si la phase 3 est reportée en phase 4- vsera validé en 2019
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1666	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH03	Travaux de gestion (entretien) des zones humides	Phase 3	3000		0 oui	0	0	3 Ha	0	GEZH03 - 05/10/2016 16:27:16 - CTVA_INI - CENL - FRGR1666	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1076	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH03	Travaux de gestion (entretien) des zones humides	Phase 3	1500		0 oui	0	0	1.5 Ha	0 Ha	GEZH03 - 05/10/2016 16:29:48 - CTVA_INI - CENL - FRGR1076	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR2235	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH03	Travaux de gestion (entretien) des zones humides	Phase 3	5000	2000	oui	0	0	5 Ha	5 Ha	GEZH03 - 05/10/2016 16:40:21 - CTVA_INI - CENL - FRGR2235	Ajustement des coûts suite devis
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1632	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH03	Travaux de gestion (entretien) des zones humides	Phase 3	2500		0 oui	0	0	2.5 Ha	0	GEZH03 - 05/10/2016 16:43:39 - CTVA_INI - CENL - FRGR1632	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1520	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH03	Travaux de gestion (entretien) des zones humides	Phase 3	2000		0 oui	0	0	2 Ha	0	GEZH03 - 12/10/2016 16:41:16 - CTVA_INI - CENL - FRGR1520	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1098	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	4000		0 oui	50	0	1.33 Ha	0	GEZH02 - 05/10/2016 15:40:31 - CTVA_INI - CENL - FRGR1098	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGL034	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	12000	19000	oui	50	9500	1.3 Ha	1.3	GEZH02 - 05/10/2016 15:43:09 - CTVA_INI - CENL - FRGL034	Ajustement des coûts suite devis
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1672	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	15000		0 oui	50	0	5 Ha	0	GEZH02 - 05/10/2016 15:44:18 - CTVA_INI - CENL - FRGR1672	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR0371b	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	3000		0 oui	50	0	1 Ha	0 Ha	GEZH02 - 12/10/2016 15:46:34 - CTVA_INI - CENL - FRGR0371b	Annulation ou report en phase 4 (sera étudié en 2019)
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1400	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	10000	12000	oui	50	6000	3.33 Ha	3.33		Ajustement des coûts
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1650	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH03	Travaux de gestion (e	Phase 3	2700	3000	oui	0	0	2.7 Ha	2.7		Ajustement des coûts
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1142	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH03	Travaux de gestion (e	Phase 3	5000	4000	oui	0	0	5 Ha	5		Ajustement des coûts
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR0356	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH03	Travaux de gestion (e	Phase 3	5500	6500	oui	0	0	5.5 Ha	5.5		Ajustement des coûts
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1306	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH03	Travaux de gestion (e	Phase 3	2200	14200	oui	0	0	2.2 Ha	2.2		Ajustement des coûts
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin	FAUX	FRGR1328	RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	Gestion et préservation des zones humides	GEZH02	Travaux de restauration de zones humides	Phase 3	10000	12000	OUI	50	6000	3.33 Ha	3.33		Ajustement des coûts